

ATA N°68. Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às catorze horas, realizou-se a reunião Extraordinária do CME, presencialmente, sendo presidida pela presidente Alessandra Gongora dos Santos. A presidente abriu a reunião agradecendo a participação de todos. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Efetivos: Alessandra Gongora dos Santos, Ana Marta Dutra Dias de Matos, Ana Paula Azevedo de Oliveira, Cristina Fantana, Danielle Martins Barcellos, Eliane Aparecida Santos da Silva e Livia Neto Teixeira; Suplentes: Gislene Aparecida Oliveira Souza. Prosseguindo, foi feita a leitura da ata anterior que foi por todos aprovada. Em seguida, a Presidente do conselho passou a palavra ao Secretário de Obras que esclareceu sobre o andamento das obras das escolas municipais Irene Ney Leite e Maria Serrat Soares. O Secretário de Obras, Jeferson, colocou que está enfrentando muitas dificuldades para dar andamento às obras nas escolas. O projeto estrutural da Escola Irene Ney Leite já está pronto, mas segundo ele, precisa-se de um técnico para dar andamento ao projeto, o que a Prefeitura não tem e essa contratação só poderá ocorrer após as eleições. Ressaltou que se sente bem incomodado com essa situação, pois hoje deveria estar finalizando as obras e prestando contas. O valor inicial da obra da Escola Irene Ney Leite era de R\$ 307.000,00. Hoje já está mais de R\$ 400.000,00, devido ao acréscimo de alguns itens e subida de preço. Apesar do projeto estar pronto, a parte orçamentária precisa ser alterada devido à solicitação de acréscimos desses itens, pois a cada vistoria realizada e recomendações dos órgãos de controle, surgem novas solicitações. A conselheira Danielle, diretora da Escola Municipal Irene Ney Leite, perguntou sobre as normas, se não teria alguma a seguir. Ele respondeu que seguem as normas técnicas. A presidente Alessandra também perguntou sobre a situação das obras da Escola Municipal Maria Serrat Soares, principalmente sobre muro que há algum tempo está em risco de cair. Sobre a licitação dessas obras, colocou que deverá ocorrer por volta do dia trinta de novembro e que após a licitação precisa-se dar início às obras para não correr o risco dessas licitações serem canceladas. Ressaltou que apesar das obras não estarem avançando, está havendo transparência em todo processo. O Secretário de Obras se comprometeu em conversar com o prefeito sobre essas licitações, no intuito de agilizá-las. O Conselho acordou que após dia quinze de novembro, enviará ofício ao Secretário de Obras solicitando informações sobre o andamento do processo de licitação da obra referente à Escola Municipal Irene Ney Leite e do muro da Escola Municipal Maria Serrat Soares. O Secretário de Educação, Edvaldo Freire, falou da deficiência na infraestrutura para se trabalhar e do desgaste que isso causa. Antes de dar por encerrada a reunião, a presidente do Conselho agradeceu a presença dos secretários de Obras e de Educação e colocou para os presentes que caso não haja andamento nessas situações das escolas, o Ministério Público será acionado. Sem mais para o momento, eu, Eliane Aparecida Santos da Silva, registro a presente ata que, após lida e aprovada, segue devidamente datada e assinada. Comendador Levy Gasparian, quatro de novembro de dois mil e vinte.